

CONVENZIONE QUADRO TRA INFRASTRUTTURE, RECUPERO, ENERGIA  
 AGENZIA REGIONALE LIGURE – IRE S.P.A. E REGIONE LIGURIA  
 PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONI DI  
 INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE DI INTERESSE REGIONALE

Attività:

ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE DEL RIO VERNAZZA CON  
 DEVIATORE NEL TORRENTE STURLA

Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo:

CRONOPROGRAMMA

Doc. n: I0056\ESE\DEF\GNR\R007

Timbro e firma



Rev.	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Controllato	Approvato	Descrizione
1	21/12/2016	-	-	LP	FB	SB	Per Emissione
2	31/05/2017	-	-	LP	FB	SB	Per Emissione
4	06/10/2017	-	-	LP	FB	SB	Per Emissione



ATTIVITA'	TEMPISTICA STIMATA	MESE 1			MESE 2			MESE 3			MESE 4			MESE 5			MESE 6			MESE 7			MESE 8			MESE 9			MESE 10			MESE 11			MESE 12			MESE 13			MESE 14			MESE 15			MESE 16			MESE 17		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30						
1	Allestimento aree e realizzazione piste di cantiere	15 G	█																																																	
<b>TRATTO IN GALLERIA</b>																																																				
2	Realizzazione sbocco Sezione tipo 2* cilindrica	45 G		█	█	█	█	█																																												
3	Scavo galleria	150 G							█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█					
4	Realizzazione struttura di copertura dell'area di imbocco	15 G																			█	█	█																													
5	Placcaggio muro imbocco, realizzazione paratia e scavo trincea allargata	60 G																						█	█	█	█	█	█																							
6	Realizzazione imbocco Sezione tipo 2*	45 G																									█	█	█	█	█	█																				
7	Chiusura trincea tratto allargato	30 G																												█	█	█																				
8	Rimozione struttura di copertura dell'area di imbocco e ripristini	15 G																																																		
<b>TRATTO ADEGUAMENTO TOMBINATURA</b>																																																				
9	Realizzazione cordolo micropali sponda dx	120 G		█	█	█	█	█	█	█	█																																									
10	Realizzazione cordolo micropali sponda dx	120 G				█	█	█	█	█	█	█	█	█																																						
11	Sacvo e realizzazioen nuova tombinatura (16 tronchi da circa 25 m, durata stimata circa 1 mese a tronco	90 G				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█					
<b>CHIUSURA CANTIERE</b>																																																				
13	Rimozione aree di cantiere e ripristini	20 G																																														█	█	█		
<b>TOTALE</b>		<b>499 gg</b>																																																		