

002						
001						
Revisione	Data	Oggetto revisione	Redatto	Redatto	Verificato	Approvato

COMUNE DI GENOVA

COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE (COORDINATORE ARCH. ROBERTO TEDESCHI)	Direttore Generale Area Arch. Laura PETACCHI
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO	Direttore Ing. Stefano PINASCO
Committente SETTORE ATTUAZIONE OPERE IDRAULICHE	Progetto

CAPO PROGETTO	...	RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	Dott. Ing. Stefano PINASCO
Progetto Architettonico	Ing. Luca De Falco Ing. Tito Sciacaluga	Computi metrici e Capitolati	Ing. Luca De Falco Ing. Tito Sciacaluga
Progetto Strutturale	Ing. Luca De Falco Ing. Tito Sciacaluga	Rilievi	Rilievi forniti dal Comune di Genova
Progetto Idraulico	Ing. Luca De Falco	Coordinatore per la Sicurezza (in fase di Progettazione)	Ing. Tito Sciacaluga
		Studi Geologici	Studio di Geologia Balbi & Muzio
Progetto e Computi Impianti	...	Relazione Paesaggistica	...
		---	---

Intervento/Opera EX CASERMA GAVOGLIO: PROGETTO DELLA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO "B" E DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO TOMBINATO DEL RIO LAGACCIO	Municipio	CENTRO EST	I
	Quartiere	LAGACCIO	-
	Serie tavole	...	A4
Oggetto della tavola CRONOPROGRAMMA	N° prog. tav.	01	N° tot. tav. -
	Scala	-	Data 09/2018



Livello Progettazione	DEFINITIVO		IDRAUL. / STRUTT. / DEMOLIZ.		
Codice GULP	----	Codice PROGETTAZIONE	---	Codice OPERA	---
				Codice ARCHIVIO	---

Tavola N°

R-14

Progettazione definitiva demolizione edificio "B" e sistemazione idraulica (ex Caserma Gavoglio - Genova)																		
Cronoprogramma																		
FASE N.	TEMPO -->	MESI																
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°
1	APPRESTAMENTO CANTIERE E PREPARAZIONE AREA	■																
2	BONIFICA BELLICA	■	■	■	■	■												
3	DEMOLIZIONE EDIFICIO B				■	■	■	■										
4	TRASPORTI A DISCARICA				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
5	RISISTEMAZIONE AREA DI CANTIERE PER SECONDA FASE							■										
6	SCAVO FINO A QUOTA TESTA PALI							■	■									
7	REALIZZAZIONE PARATIE TIPO "BERLINESI" - SPONDA SINISTRA								■	■								
8	REALIZZAZIONE PARATIE TIPO "BERLINESI" - SPONDA DESTRA									■	■							
9	SCAVO / DEMOLIZIONI FINO A QUOTA 2.50m										■	■						
10	REALIZZAZIONE TIRANTI - SPONDA SINISTRA											■	■					
11	REALIZZAZIONE TIRANTI - SPONDA DESTRA												■	■				
12	SCAVO / DEMOLIZIONI FINO A QUOTA 4.50m													■	■			
13	SCAVO / DEMOLIZIONI FINO A QUOTA FINALE PIANO DI POSA FONDAZIONE														■	■		
14	REALIZZAZIONE FONDAZIONE IN C.A.															■		
15	REALIZZAZIONE PONTEGGI																■	
16	REALIZZAZIONE PARETI IN C.A.																■	■
17	REALIZZAZIONE INTONACO A TENUTA D'ACQUA PARETI E PLATEA																	■
18	POSA IN OPERA SOLAIO PREFABBRICATO E GETTO DI COMPLETAMENTO																	■
19	RICOPRIMENTO FINO A QUOTA FINALE CON STABILIZZATO DI CAVA																	■
20	CHIUSURA DEL CANTIERE E PULIZIA DELL'AREA																	■